

## Galeria

Opublikowano: poniedziałek, 04, czerwiec 2018 15:25

Odsłony: 61014

---

Wykonawca inwestycji pn. "Przebudowa ul. Kościelnej" firma BUDROMOST Starachowice informuje, że zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu prace na ul. Kościelnej w Starachowicach prowadzone będą w następujących po sobie etapach przy całkowitym zamknięciu:

I etap - od ul. Górnej do ul. Żeromskiego,

II etap - od ul. Żeromskiego do ul. Słonecznej,

III etap - skrzyżowanie ul. Kościelnej z ul. Słoneczną,

IV etap - od ul. Słonecznej do ul. Murarskiej,

V etap - skrzyżowanie ul. Kościelnej z ul. Murarską,

VI etap - od ul. Murarskiej do skrzyżowania z ul. Leśną.

Dojazd do bocznych ulic oraz do punktów usługowych na odcinku drogi na którym nie będą prowadzone roboty drogowe będzie umożliwiony objazdem ulicami al. Armii Krajowej, Kopalnianą i Leśną. Wykonawca zapewni dojazdy i dojścia do posesji oraz uliczek bocznych na których będą prowadzone roboty. Spodziewany termin zakończenia etapów I i II to 30.06.2018. Rozpoczęcie oraz zakończenie kolejnych etapów będzie zgłaszane każdorazowo Zarządcy Drogi, Zarządcy Ruchu oraz mieszkańcom.



[ORGANIZACJA RUCHU ul. Kościelna.pdf251.63 KB](#)