

## Dla mieszkańca

Opublikowano: środa, 11, lipiec 2018 15:35

Odsłony: 57954

---

Zostały zakończone roboty budowlane przy ulicy Osiedlowej w Starachowicach.

Wykonawcą robót budowlanych była firma "MOBIS" Sławomir Zieliński. Inwestycja była realizowana pod nazwą "Budowa ul. Osiedlowej w istniejącym pasie drogowym Etap I". To kolejne przedsięwzięcie zrealizowane z inicjatywy starachowiczian w ramach Budżetu Obywatelskiego. W wyniku wykonanych robót nawierzchnia tłuczniowa została zastąpiona nawierzchnią rozbieralną z betonowej kostki brukowej. Opaskę (pobocze) utwardzono kruszywem drogowym i destruktem asfaltowym. Modernizacją objęto ulicę na długości 191 m.b. i szerokości jezdni 3,5 m.b. Roboty rozpoczęto dnia 18.04.2018 r., zakończono dnia 29.06.2018 r. Termin wykonania robót został dotrzymany. Koszt wykonanych robót to kwota 134.831, 43 zł.



Zakres robót budowlanych obejmował:

- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie obustronnych oporników,

## Dla mieszkańca

Opublikowano: środa, 11, lipiec 2018 15:35

Odstępy: 57954

---

- wykonanie podbudowy nośnej,
- ułożenie nawierzchni jezdnej z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
- obustronne utwardzenie opaski.

Prezydent Miasta Marek Materek podziękował wnioskodawcom, którzy złożyli projekt do Budżetu Obywatelskiego oraz Joannie Główce radnej Rady Miejskiej.



przed wykonaniem inwestycji

Ulica Osiedlowa

## Dla mieszkańca

Opublikowano: środa, 11, lipiec 2018 15:35

Odsłony: 57954

---



po wykonaniu inwestycji

Ulica Osiedlowa